

**Муниципальная программа по реализации  
государственной программы Российской  
Федерации «Социально-экономическое развитие  
Республики Крым и г. Севастополя»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:  
отдел городского строительства администрации города Евпатории  
Республики Крым

**Отчет  
о ходе реализации и об оценке эффективности  
муниципальной программы по реализации  
государственной программы Российской  
Федерации «Социально-экономическое развитие  
Республики Крым и г. Севастополя»  
за 2024 год**

Составлен «14» апреля 2025 года

Начальник отдела городского строительства  
администрации города Евпатории  
Республики Крым



**В. Н. Быкова**

Исполнитель:  
Начальник отдела городского  
строительства администрации города  
Евпатории Республики Крым



**В. Н. Быкова**

тел. 8(36569)3-13-88

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации  
«Муниципальной программы по реализации государственной программы  
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым  
и г. Севастополя» года» за 2024 год

Муниципальная программа по реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее – программа) утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 29.06.2022 № 1414-п, с изменениями от 20.09.2022 № 2101-п, от 10.03.2023 № 698-п, от 09.06.2023 № 1836-п, от 09.01.2024 №1-п, от 27.03.2024 № 671-п, от 03.09.2024 №2560-п, от 28.04.2025 № 1237-п.

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым;

Участниками являются:

- муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»;

- муниципальное казённое учреждение «Управление территориального планирования и градостроительной деятельности»;

Планируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы по реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» по Решению Евпаторийского городского совета от 15.12.2023 № 2-76/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» с изменениями от 05.04.2024 №2-82/1, от 31.05.2024 № 2-86/1, от 12.07.2024 № 2-89/1, от 21.08.2024 №2-91/3, от 06.12.2024 № 3-5/1, от 25.12.2024 № 3-7/1. Оценка эффективности муниципальной программы проводилась согласно доведённым лимитам в соответствии со сводной бюджетной росписью (31.12.2024г.) на 2024 год составляет (тыс. руб.):

Всего по программе, в т.ч	404 109,41963
средства федерального бюджета	358 714,42000
средства бюджета Республики Крым	18 879,70800
средства муниципального бюджета	26515,29163
другие источники	0,000000

Объем фактически освоённых средств по программе за отчетный период составил 99,91% от планового показателя, в том числе (тыс. руб.):

Всего по программе, в т.ч	403 755,06816
средства федерального бюджета	358 714,31861
средства бюджета Республики Крым	18 879,70266
средства муниципального бюджета	26 161,04689
другие источники	0,000000

В результате использования бюджетных ассигнований, выделенных из бюджетов разных уровней, в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия программы:

## **Задача 1. Обустройство существующих туристических маршрутов и объектов показа**

По мероприятию 1.1. объект «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория» муниципальным казённым учреждением «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым (далее – МКУ «УКС») заключены следующие контракты:

- муниципальный контракт № 27-ЕП/2022 от 21.07.2022 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория», заключенный с ООО «Интерстрой»,

- муниципальный контракт № 39/ЕП/2022 от 23.08.2022 на оказание услуг строительного контроля по объекту: выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория»

- договор № 47/ЕП/2022 от 15.09.2022 оказания услуг по авторскому надзору за выполнением строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория», заключенный с ФАУ «РосКапСтрой»

- Договор №460/031-999-23 от 05.05.2023 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

- Договор №ТП-230301-16/06 от 13.07.2023 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения

- Договор №ТП-230301-20/01 от 13.07.2023 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения

По мероприятию 1.1. «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория» при уточненном плане 250 100,11000 тыс.руб. фактические расходы составили 250 100,00317 тыс.руб.

В 2024 году строительно-монтажные работы на объекте: «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория» завершены, объект открыт для посещения жителей и гостей города.

В целом по задаче «Обустройство существующих туристических маршрутов и объектов показа» при уточненном плане 250 100,11000 тыс.руб. фактические расходы составили 250 100,00317 тыс.руб.

По задаче Показатель «Протяженность берегоукрепления реконструируемой набережной» при запланированных 1258 м. составил 1258 м. Степень достижение показателя 1.

## **Задача 2. Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования**

По мероприятию 2.1. «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым» МКУ «УКС» заключены следующие контракты:

- муниципальный контракт № 15/ЕП/2023 от 09.06.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым», заключенный с ООО «СК КОНСОЛЬ\_СТРОЙ ЛТД»

- муниципальный контракт от 31.08.2023 № 37/ЕП/2023 на оказание услуг строительного контроля по объекту: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым», заключенный с ФАУ «РосКапСтрой»

- муниципальный контракт от 26.09.2023 № 33-ЕП-2023 на оказание услуг авторского надзора объекта: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым», заключенный с ООО «Архитектурно-строительное управление № 1»

- договор от 18.04.2023 № ЕВ-1185 о подключении (технологическом присоединении по стандартизованным ставкам) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (ГУП РК «Крымгазсети»)

- договор от 17.07.2023 № ТП-230315-7/06 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения (ГУП РК «Вода Крыма»)

- договор от 17.07.2023 № ТП-230315-6/06 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (ГУП РК «Вода Крыма»)

- договор от 15.06.2023 № 460/031-1396-23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (ГУП РК «Крымэнерго»)

По мероприятию 2.1. «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» при уточненном плане 127 872,0000 тыс.руб. фактические расходы составили 127 871,99999 тыс.руб.

На 31.12.2024 общая строительная готовность объекта составила 29,25 %.

По задаче 2 показатели на 2024 год не запланированы.

### **Задача 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бюджетных организаций по выполнению возложенных на них полномочий**

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым при уточненном плане 1 512,19111 тыс.руб. фактические расходы составили 1 505,65514 тыс.руб. (99,57 %).

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» при уточненном плане 11 225,62800 тыс.руб. фактические расходы составили 10 885,16565 (96,97 %)

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым при уточненном плане 2 883,95600 руб. фактические расходы составили 2 883,74980 тыс.руб. (99,99 %)

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление территориального планирования и градостроительной деятельности» при плане 9 586,47000 тыс.руб. фактические расходы составили 9 579,42989 тыс.руб.(99,93 %).

В целом по задаче 3 «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бюджетных организаций по выполнению возложенных на них полномочий» на начало 2024 года в муниципальном бюджете было запланировано 28 745,00200 тыс. руб., с увеличением в текущем году план составил в сумме 25 208,24511 тыс. руб. Фактические расходы в 2024 году составили 24 854,00048 тыс. руб. Освоение 98,59 %.

По задаче 3 показатели не запланированы.

#### **Задача 4. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры**

Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт МБУК «Мирновский дом культуры», расположенного по адресу: 297492, РФ Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Школьная, 14Б» реализовано в 2023 году.

#### **Задача 5. Формирование перспективного, комплексного и устойчивого развития городского округа, организация территориально-пространственного планирования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым**

По мероприятию 5.1 Подготовка документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 01.01.2024 г. было запланировано 595,00000 тыс. руб.

В целом по Задаче 5 «Формирование перспективного, комплексного и устойчивого развития городского округа, организация территориально-пространственного планирования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» при уточненном плане 595,00000.тыс.руб. фактические расходы составили 595,00000. тыс.руб. (100 %)

В 2024 реализованы следующие мероприятия:

1. Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденные решением Евпаторийского городского совета от 22.02.2019 №1-86/2, с изменениями

2. Выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ Евпатория, утвержденных решением Евпаторийского городского совета от 24.04.2018 №1-73/10, с изменениями, утвержденными решением Евпаторийского городского совета от 17.02.2023 №2-65/6

Показатель «Количество разработанных градостроительных документов (с нарастающим итогом)» 19 ед. при запланированных 19 ед. по задаче 5, что соответствует 100% выполнения.

#### **Задача 6. Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства**

По задаче 6 «Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства» при уточненном плане 334,06452 тыс.руб. фактические расходы составили 334,06452 тыс.руб.

В рамках мероприятия 6.1 «Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства» в 2024 году осуществлялась охрана объекта незавершенного строительства: «Дом пионеров», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 60».

Показатель «Количество охраняемых объектов незавершенного строительства» при плане 1 шт. составил 1 шт.

### **Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 13.02.2015 № 73-п (с изменениями) на основе оценок по следующим критериям:

#### **1. Оценки степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)**

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

$$СР_m = M_b/M,$$

$$1=8/8$$

где:

СР<sub>м</sub> - степень реализации мероприятий программы;

M<sub>в</sub> - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

M - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

#### **2. Оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

$$ССу_{зобщ} = Зф_{общ}/Зп_{общ},$$

$$0,99912= 403\ 755,06816/404\ 109,41963$$

где:

ССу<sub>зобщ</sub> – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф<sub>общ</sub> – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп<sub>общ</sub> – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$\text{Эис} = \text{СРм} / \text{ССу}_{\text{зобщ}},$$

$$1 = 1 / 0,99912$$

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий по программе;

ССу<sub>зобщ</sub> – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

### 3. Оценки степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

$$\text{СД}_{\text{пз}} = \text{ЗП}_{\text{ф}} / \text{ЗП}_{\text{п}},$$

$$\text{СД}_{\text{пз1}} = 1258 / 1258 = 1,00$$

$$\text{СД}_{\text{пз5}} = 19 / 19 = 1,00$$

$$\text{СД}_{\text{пз6}} = 1 / 1 = 1,00$$

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

$$\text{СРп} = \sum \text{СД}_{\text{пз}} / \text{N},$$

$$1 = 3 / 3$$

где:

СРп - степень реализации программы;

СД<sub>пз</sub> – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

### Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭРп} = \text{СРп} * \text{Эис},$$

$$1 = 1 * 1$$

где:

ЭРп – эффективность реализации программы;

СРп – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета.

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения согласно таблице 2.

Таблица 2

Численное значение	Качественная характеристика программы
$\text{ЭРп} > 0,9$	высокая
$0,75 < \text{ЭРп} < 0,9$	средняя
$0,6 < \text{ЭРп} < 0,75$	удовлетворительная
$\text{ЭРп} < 0,6$	неудовлетворительная

Оценка эффективности реализации программы – 1 (высокая).

И.о. начальника отдела городского строительства  
администрации города Евпатории  
Республики Крым  
«14» апреля 2025 г.



В. Н. Быкова

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы по реализации государственной программы "Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" за 2024 год**

	Наименование задачи	Наименование показателя	Ед. измерения	2024			Примечание (причины недостижения показателя)
				плановое значение показателя, характеризующее о цели и задачи программы 2024 год	значение показателя, характеризующего цели и задачи программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода 2024 года	степень достижения планового значения показателя	
<b>Муниципальная программа по реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"</b>							
Задача 1	Обустройство существующих туристических маршрутов и объектов показа	Протяженность берегоукрепления реконструируемой набережной	м	1 258	1 258	1,00	
Задача 2	Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	Площадь МБДОУ вводимых в эксплуатацию после реконструкции	м2	0	0	0,00	Значение показателя в 2024 году не запланировано
Задача 4	Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры	Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту	шт	0	0	0,00	Значение показателя в 2024 году не запланировано

Задача 5	Формирование перспективного, комплексного и устойчивого развития городского округа, организация территориально-пространственного планирования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым	Количество разработанных градостроительных документов (с нарастающим итогом)	шт	19	19	1,00	
Задача 6	Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства	Количество охраняемых объектов незавершенного строительства	шт	1	1	1,00	
	ИТОГО					3,00	



Начальник отдела городского строительства администрации  
города Евпатории Республики Крым

В. Н. Быкова

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы по реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" за 2024 год

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Исполнение годового объема финансирования, %	Исполнение мероприятия
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа по реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"								
	Всего по программе		Всего, в т. ч.	342 967,50201	404 109,41963	403 755,06816	99,91	
			- федеральный бюджет	296 578,12501	358 714,42000	358 714,31861	100,00	
			- бюджет Республики Крым	15 297,18750	18 879,70800	18 879,70266	100,00	
			- муниципальный бюджет	31 092,18950	26 515,29163	26 161,04689	98,66	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
1.	Задача 1. Обустройство существующих туристических маршрутов в объектах показа		Всего, в т. ч.	0,00000	250100,11000	250 100,00317	100,00	
			- федеральный бюджет	0,00000	237357,50000	237 357,39860	100,00	
			- бюджет Республики Крым	0,00000	12492,50000	12 492,49468	100,00	
			- муниципальный бюджет	0,00000	250,11000	250,10989	100,00	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
1.1.	Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория	Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»	Всего, в т. ч.	0,00000	250 100,11000	250 100,00317	100,00	Объект введен в эксплуатацию
			- федеральный бюджет	0,00000	237 357,50000	237 357,39860	100,00	
			- бюджет Республики Крым	0,00000	12 492,50000	12 492,49468	100,00	
			- муниципальный бюджет	0,00000	250,11000	250,10989	100,00	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
2.	Задача 2. Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования		Всего, в т. ч.	312 187,50001	127 872,00000	127 871,99999	100,00	
			- федеральный бюджет	296 578,12501	121 356,92000	121 356,92001		
			- бюджет Республики Крым	15 297,18750	6 387,20800	6 387,20798		
			- муниципальный бюджет	312,18750	127,87200	127,87200	100,00	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		

2.1.	«Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росника» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым»	Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»	Всего, в т. ч.	312 187,50001	127 872,00000	127 871,99999	100,00	Строительная готовность объекта на 31.12.2024 составляет 29,25 %. Звершение работ в соответствии с условиями муниципального контракта запланировано в 2025 году.
			- федеральный бюджет	296 578,12501	121 356,92000	121 356,92001	100,00	
			- бюджет Республики Крым	15 297,18750	6 387,20800	6 387,20798	100,00	
			- муниципальный бюджет	312,18750	127,87200	127,87200	100,00	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
3.	Задача 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бюджетных организаций по выполненно возложенных на них полномочий		Всего, в т. ч.	28 745,00200	25 208,24511	24 854,00048	98,59	
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	28 745,00200	25 208,24511	24 854,00048	98,59	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
3.1.	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым		Всего, в т. ч.	1 833,47800	1 512,19111	1 505,65514	99,57	Содержание учреждения
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	1 833,47800	1 512,19111	1 505,65514	99,57	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
3.2.	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»		Всего, в т. ч.	14 711,98400	11 225,62800	10 885,16565	96,97	Содержание учреждения
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	14 711,98400	11 225,62800	10 885,16565	96,97	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
3.3.	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым		Всего, в т. ч.	2 553,55600	2 883,95600	2 883,74980	99,99	Содержание учреждения
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	2 553,55600	2 883,95600	2 883,74980	99,99	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
			Всего, в т. ч.	9 645,98400	9 586,47000	9 579,42989	99,93	

3.4.	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление территориального планирования и градостроительной деятельности»		- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		Содержание учреждения	
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000			
			- муниципальный бюджет	9 645,98400	9 586,47000	9 579,42989	99,93		
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000			
4.	Задача 4. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры		Всего, в т. ч.	0,000000	0,00000	0,00000	0,00		
			- федеральный бюджет	0,000000	0,00000	0,00000	0,00		
			- бюджет Республики Крым	0,000000	0,00000	0,00000	0,00		
			- муниципальный бюджет	0,000000	0,00000	0,00000			
			- внебюджетные источники	0,000000	0,00000	0,00000			
4.1.	Капитальный ремонт МБУК «Мирновский дом культуры», расположенного по адресу: 297492, РФ Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Школьная, 14Б	Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»	Всего, в т. ч.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00	Мероприятие исполнено	
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000	0,00		
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000			
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000			
5.	Задача 5. Формирование перспективного, комплексного и устойчивого развития городского округа, организация территориально-пространственного планирования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым		Всего, в т. ч.	595,000000	595,00000	595,00000	100,00		
			- федеральный бюджет	0,000000	0,00000	0,00000			
			- бюджет Республики Крым	0,000000	0,00000	0,00000			
			- муниципальный бюджет	595,000000	595,00000	595,00000	100,00		
			- внебюджетные источники	0,000000	0,00000	0,00000			
5.1.	Подготовка документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым	Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление территориального планирования и градостроительной деятельности", Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление	Всего, в т. ч.	595,00000	595,00000	595,00000	100,00	Работы выполнены в полном объеме	
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000			
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000			
			- муниципальный бюджет	595,00000	595,00000	595,00000	100,00		

	капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым*	- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
6.	Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства	Всего, в т. ч.	1 440,00000	334,06452	334,06452	100,00	
		- федеральный бюджет	0,000000	0,00000	0,00000		
		- бюджет Республики Крым	0,000000	0,00000	0,00000		
		- муниципальный бюджет	1 440,000000	334,06452	334,06452	100,00%	
		- внебюджетные источники	0,000000	0,00000	0,00000		
6.1.	Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства	Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»	Всего, в т. ч.	1 440,00000	334,06452	334,06452	100,00
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000	
			- муниципальный бюджет	1 440,00000	334,06452	334,06452	100,00
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	
В 2024 году осуществлялась охрана объекта незавершенного строительства: «Дом пионеров», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, проспект Ленина, 60»							

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Начальник отдела городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым

В. Н. Быкова

Согласовано:

Начальник департамента финансов администрации города Евпатории Республики Крым

С.А. Стельмащук

