

**Муниципальная программа по реализации
государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
отдел городского строительства администрации города Евпатории
Республики Крым

**Отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы по реализации
государственной программы Российской
Федерации «Социально-экономическое развитие
Республики Крым и г. Севастополя»
за 2025 год**


Составлен «14» апреля 2026 года

Начальник отдела
городского строительства
администрации города Евпатории
Республики Крым



Т.Е. Истакова

Исполнитель:
Начальник отдела
городского строительства
администрации города
Евпатории Республики Крым



Т.Е. Истакова

тел. 8(36569)3-13-88

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации
«Муниципальной программы по реализации государственной программы
Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым
и г. Севастополя» года» за 2025 год

Муниципальная программа по реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 29.06.2022 № 1414-п, с изменениями от 20.09.2022 № 2101-п, от 10.03.2023 № 698-п, от 09.06.2023 № 1836-п, от 09.01.2024 №1-п, от 27.03.2024 № 671-п, от 03.09.2024 №2560-п, от 28.04.2025 № 1237-п.

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым.

Соисполнителями муниципальной программы являются:

- отдел архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым;

- департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.

Участниками являются:

- муниципальное казённое учреждение «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»;

- муниципальное казённое учреждение «Управление территориального планирования и градостроительной деятельности».

Планируемый объем финансирования мероприятий муниципальной программы по реализации государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» утвержден решением Евпаторийского городского совета от 18.12.2024 № 3-6/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Оценка эффективности муниципальной программы проводилась согласно данным доведённых лимитов, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на 2025 год и плановый период 2026-2027гг по состоянию на 31.12.2025:

	тыс. руб.
Всего по программе, в том числе:	67799,10171
средства федерального бюджета	34874,53435
средства бюджета Республики Крым	1835,53380
средства муниципального бюджета	31089,03356
другие источники	0,000000

Объем фактически освоённых средств по программе за отчетный период составил 97,31% от планового показателя, в том числе:

	тыс. руб.
Всего по программе, в том числе:	65976,56539
средства федерального бюджета	34873,57569
средства бюджета Республики Крым	1835,48334
средства муниципального бюджета	29267,50636
другие источники	0,000000

В результате освоения бюджетных ассигнований, выделенных из бюджетов разных уровней, в отчетном периоде реализованы следующие мероприятия муниципальной программы:

Задача 1. Обустройство существующих туристических маршрутов и объектов показа

Мероприятие 1.1. «Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г.Евпатория реализовано в 2024 году.

Задача 2. Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

По мероприятию 2.1. «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым» МКУ «УКС» заключены следующие контракты:

- муниципальный контракт № 15/ЕП/2023 от 09.06.2023 на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г.Евпатория, Республика Крым», заключенный с ООО «СК КОНСОЛЬ_СТРОЙ ЛТД»;

- муниципальный контракт от 31.08.2023 № 37/ЕП/2023 на оказание услуг строительного контроля по объекту: выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым», заключенный с ФАУ «РосКапСтрой»;

- муниципальный контракт от 26.09.2023 № 33-ЕП-2023 на оказание услуг авторского надзора объекта: «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым», заключенный с ООО «Архитектурно-строительное управление № 1»;

- договор от 18.04.2023 № ЕВ-1185 о подключении (технологическом присоединении по стандартизованным ставкам) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения (ГУП РК «Крымгазсети»);

- договор от 17.07.2023 № ТП-230315-7/06 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения (ГУП РК «Вода Крыма»);

- договор от 17.07.2023 № ТП-230315-6/06 о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения (ГУП РК «Вода Крыма»);

- договор от 15.06.2023 № 460/031-1396-23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (ГУП РК «Крымэнерго»);

По мероприятию 2.1. «Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» при уточненном плане 20867,33049 тыс.руб. фактические расходы составили 20866,32036 тыс.руб.

На 31.12.2025 общая строительная готовность объекта составила 41,0 %.

По задаче 2 показатели на 2025 год не запланированы.

Задача 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бюджетных организаций по выполнению возложенных на них полномочий

В целом по задаче 3 «Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бюджетных организаций по выполнению возложенных на них полномочий» на начало 2025 года в муниципальном бюджете было запланировано 27082,30900 тыс. руб., за период текущего финансового года, в связи с увеличением бюджетных ассигнований плановые назначения составили 28774,67661 тыс. руб. Фактические расходы в 2025 году произведены на сумму 28650,98242 тыс. руб., что соответствует 99,57% освоения бюджетных средств.

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым при уточненном плане 2218,55447 тыс.руб. фактические расходы составили 2218,20336 тыс.руб. (99,98 %).

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» при уточненном плане 12257,47914 тыс.руб. фактические расходы составили 12160,24285 тыс.руб. (99,21 %).

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым при уточненном плане 3564,266 тыс.руб. фактические расходы составили 3549,67833 тыс.руб. (99,59%).

Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление территориального планирования и градостроительной деятельности» при уточненном плане 10734,377 тыс.руб. фактические расходы составили 10722,85788 тыс.руб.(99,89 %).

По задаче 3 показатели не запланированы.

Задача 4. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры

Мероприятие 4.1. «Капитальный ремонт МБУК «Мирновский дом культуры», расположенного по адресу: 297492, РФ Республика Крым, г. Евпатория, пгт.Мирный, ул. Школьная, 14Б» реализовано в 2023 году.

Задача 5. Формирование перспективного, комплексного и устойчивого развития городского округа, организация территориально-пространственного планирования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым

Мероприятие 5.1 «Подготовка документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым» реализовано в 2024 году.

Задача 6. Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства

По задаче 6 «Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства» при плане 2277,6 тыс.руб., фактические расходы составили 579,768 тыс.руб.

В рамках мероприятия 6.1 «Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства» заключен и исполнен контракт с ООО «Союз «Торгово-промышленная палата Республики Крым» на сумму 375,00 тыс.руб. на оказание услуг по подготовке отчетов о техническом обследовании – предпроектной документации на проведение проектно-изыскательских работ (по 5 объектам незавершенного строительства), по результатам которых проектная документация не утверждена или утверждена более 5 лет назад для проведения экспертизы ценности.

В 2025 году осуществлялась охрана объекта незавершенного строительства по адресу: г.Евпатория, ул. Кирюшина, 1. Контракт от 17.01.2025 № 2025/2, на сумму 204,768 тыс.руб.

Показатель «Количество охраняемых объектов незавершенного строительства» при плане 1 шт. составил 1 шт., или 100%.

Задача 7. Благоустройство территорий городского округа Евпатория Республики Крым в рамках реализации регионального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым по созданию энергетической, инженерной и иной инфраструктуры"

В 2025 году реализовано мероприятие 7.1 «Благоустройство (капитальный ремонт) сквера «Примирения и согласия», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная».

Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий» при плане 1 ед. выполнение составило 1 ед., или 100%.

Оценка эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Евпатория Республики Крым, утвержденного постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 13.02.2015 № 73-п (с изменениями) на основе оценок по следующим критериям:

1. Оценки степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)

Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

$$СР_m = Мв/М,$$

$$1=7/7$$

где:

СР_м - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

2. Оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов

финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

$$ССу_{\text{Зобщ}} = Зф_{\text{общ}}/Зп_{\text{общ}},$$
$$0,97 = 65976,56539/67799,10171$$

где:

ССу_{Зобщ} – общая степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф_{общ} – фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;

Зп_{общ} – плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

$$Эис = СРм/ССу_{\text{Зобщ}},$$
$$1 = 1/0,97$$

где:

Эис – эффективность использования средств бюджета;

СРм – степень реализации мероприятий по программе;

ССу_{Зобщ} – степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

3. Оценки степени достижения целей и решения задач программы.

Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

$$СД_{пз} = Зп_{ф}/Зп_{п},$$

$$СД_{пз6} = 1/1 = 1,00$$

$$СД_{пз7} = 1/1 = 1,00$$

Степень реализации программы рассчитывается по формуле:

$$СРп = \sum СД_{пз}/N,$$
$$1 = 2/2$$

где:

СРп - степень реализации программы;

СД_{пз} – степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

N – число показателей, характеризующих цели и задачи программы.

Оценка эффективности реализации программы

Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

$$ЭРп = СРп * Эис,$$
$$1 = 1 * 1$$

где:

ЭРп – эффективность реализации программы;

СРп – степень реализации программы;

Эис – эффективность использования средств бюджета.


Эффективность реализации программы определяется, исходя из полученного значения, согласно Таблице 2.

Таблица 2

Численное значение	Качественная характеристика программы
$\text{ЭРп} > 0,9$	высокая
$0,75 < \text{ЭРп} < 0,9$	средняя
$0,6 < \text{ЭРп} < 0,75$	удовлетворительная
$\text{ЭРп} < 0,6$	неудовлетворительная

Оценка эффективности реализации программы – 1 (высокая).

Начальник отдела
городского строительства
администрации города Евпатории
Республики Крым



Т.Е. Истакова

«14» апреля 2026 г.

**Сведения о достижении значений
показателей (индикаторов) муниципальной программы
по реализации Государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.Севастополя»
за 2025 год**

№ п/п	Наименование задачи	Показатель (индикатор) наименование	Единица измерени я	Значение показателей 2025 года			Примечание (причины недостижен ия показателя)
				План 2025 год	Факт 2025 год	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7	8
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ							
Задача 1	Обустройство существующих туристических маршрутов и объектов показа	Протяженность берегоукрепления реконструируемой набережной	м	-	-	-	Реализация мероприятия в 2025 году не предусмотре на
Задача 2	Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования	Площадь МБДОУ вводимых в эксплуатациюпослереконструкции	м ²	-	-	-	Реализация мероприятия в 2025 году не предусмотре на
Задача 4	Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры	Количество объектов культуры, на которых выполнены работы по капитальному ремонту	шт	-	-	-	Реализация мероприятия в 2025 году не предусмотре на

1	2	3	4	5	6	7	8
Задача 5	Формирование перспективного, комплексного и устойчивого развития городского округа, организация территориально-пространственного планирования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым	Количество разработанных градостроительных документов (с нарастающим итогом)	шт	19	19	100,0	Реализация мероприятия в 2025 году не предусмотрена
Задача 6	Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства	Количество охраняемых объектов незавершенного строительства	шт	1	1	100,0	
Задача 7	Благоустройство территорий городского округа Евпатория Республики Крым в рамках реализации регионального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым по созданию энергетической, инженерной и иной инфраструктуры"	Количество благоустроенных общественных территорий	ед	1	1	100,0	

Начальник отдела городского строительства
администрации города Евпатории
Республики Крым



Т.Е. Истакова

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы по реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" за 2025 год

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.			Исполнение годового объема финансирования, %	Исполнение мероприятия
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа по реализации государственной программы Российской Федерации "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя"								
	Всего по программе		Всего, в т. ч.	245 096,68878	67 799,10171	65 976,56539	97,31	
			- федеральный бюджет	204 745,00000	34 874,53435	34 873,57569	100,00	
			- бюджет Республики Крым	10 776,04300	1 835,53380	1 835,48334	100,00	
			- муниципальный бюджет	29 575,64578	31 089,03356	29 267,50636	94,14	
			- внебюджетные источники	0,000000	0,000000	0,000000		
1.	Задача 1. Обустройство существующих туристических маршрутов и объектов показа		Всего, в т. ч.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
1.1.	Реконструкция набережной им. Терешковой с прилегающим сквером им. Караева с берегоукрепительными работами, Республика Крым, г. Евпатория	Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»	Всего, в т. ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Мероприятие исполнено
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
2.	Задача 2. Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования		Всего, в т. ч.	215 736,77978	20 867,33049	20 866,32036	100,00	
			- федеральный бюджет	204 745,00000	19 804,10000	19 803,14134		
			- бюджет Республики Крым	10 776,04300	1 042,35304	1 042,30258		
			- муниципальный бюджет	215,73678	20,87745	20,87644	100,00	

			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
2.1.	«Реконструкция Евпаторийского дошкольного образовательного учреждения (ясли-сад) № 26 «Росинка» по адресу ул. Некрасова, 77 А, г. Евпатория, Республика Крым»	Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»	Всего, в т. ч.	215 736,77978	20 867,33049	20 866,32036	100,00	Строительная готовность объекта на 31.12.2025 составляет 41 %. Звершение работ в соответствии с условиями муниципального контракта запланировано в 2027 году.
			- федеральный бюджет	204 745,00000	19 804,10000	19 803,14134	100,00	
			- бюджет Республики Крым	10 776,04300	1 042,35304	1 042,30258	100,00	
			- муниципальный бюджет	215,73678	20,87745	20,87644	100,00	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
3.	Задача 3. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности бюджетных организаций по выполнению возложенных на них полномочий		Всего, в т. ч.	27 082,309000	28 774,67661	28 650,98242	99,57	
			- федеральный бюджет	0,000000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,000000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	27 082,30900	28 774,67661	28 650,98242	99,57	
			- внебюджетные источники	0,000000	0,00000	0,00000		
3.1.	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым		Всего, в т. ч.	2 002,05800	2 218,55447	2 218,20336	99,98	Содержание учреждения
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	2 002,05800	2 218,55447	2 218,20336	99,98	
			внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
3.2.	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»		Всего, в т. ч.	12 648,67100	12 257,47914	12 160,24285	99,21	Содержание учреждения
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	12 648,67100	12 257,47914	12 160,24285	99,21	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
3.3.	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации города Евпатории Республики Крым		Всего, в т. ч.	2 592,97600	3 564,26600	3 549,67833	99,59	Содержание учреждения
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	2 592,97600	3 564,26600	3 549,67833	99,59	

			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	
3.4.	Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление территориального планирования и градостроительной деятельности»		Всего, в т. ч.	9 838,60400	10 734,37700	10 722,85788	99,89
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000	
			- муниципальный бюджет	9 838,60400	10 734,37700	10 722,85788	99,89
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	
4.	Задача 4. Капитальный ремонт и приведение в надлежащее состояние объектов культуры		Всего, в т. ч.	0,000000	0,00000	0,00000	0,00
			- федеральный бюджет	0,000000	0,00000	0,00000	0,00
			- бюджет Республики Крым	0,000000	0,00000	0,00000	0,00
			- муниципальный бюджет	0,000000	0,00000	0,00000	0,00
			- внебюджетные источники	0,000000	0,00000	0,00000	0,00
4.1.	Капитальный ремонт МБУК «Мирновский дом культуры», расположенного по адресу: 297492, РФ Республика Крым, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Школьная, 14Б	Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»	Всего, в т. ч.	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	0,00
5.	Задача 5. Формирование перспективного, комплексного и устойчивого развития городского округа, организация территориально-пространственного планирования муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым		Всего, в т. ч.	0,000000	0,00000	0,00000	0,00
			- федеральный бюджет	0,000000	0,00000	0,00000	0,00
			- бюджет Республики Крым	0,000000	0,00000	0,00000	0,00
			- муниципальный бюджет	0,000000	0,00000	0,00000	0,00
			- внебюджетные источники	0,000000	0,00000	0,00000	0,00
		Отдел архитектуры и градостроительства	Всего, в т. ч.	0,00000	0,00000	0,00000	
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000	

5.1.	Подготовка документации по территориальному планированию, градостроительному зонированию, планировке территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым	администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление территориального планирования и градостроительной деятельности", Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ "Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым"	- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		Мероприятие исполнено
			- муниципальный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
6.	Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства		Всего, в т. ч.	2 277,60000	2 277,60000	579,76800	25,46	
			- федеральный бюджет	0,000000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,000000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	2 277,600000	2 277,60000	579,76800	25,46	
			- внебюджетные источники	0,000000	0,00000	0,00000		
6.1.	Обеспечение сохранности и содержание объектов незавершенного строительства	Отдел городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым, МКУ «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым»	Всего, в т. ч.	2 277,60000	2 277,60000	579,76800	25,46	
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000		
			- муниципальный бюджет	2 277,60000	2 277,60000	579,76800	25,46	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		В 2025 году осуществлялась охрана объекта незавершенного строительства: торгового центра, расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Кирюшина, д.160». Проведены технические обследования по 5 (пяти) объектам незавершенного капитального строительства.
7.	Благоустройство территорий городского округа Евпатория Республики Крым в рамках реализации регионального проекта "Социально-экономическое развитие Республики Крым по созданию энергетической, инженерной и иной инфраструктуры"		Всего, в т. ч.	0,00000	15 879,49461	15 879,49461	100,00	
			- федеральный бюджет	0,00000	15 070,43435	15 070,43435		
			- бюджет Республики Крым	0,00000	793,18076	793,18076		
			- муниципальный бюджет	0,00000	15,87950	15,87950	100,00	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000		
			Всего, в т. ч.	0,00000	15 879,49461	15 879,49461	100,00	

7.1.	Благоустройство (капитальный ремонт) сквера «Примирения и согласия», расположенного по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная	Департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым	- федеральный бюджет	0,00000	15 070,43435	15 070,43435	Мероприятие исполнено
			- бюджет Республики Крым	0,00000	793,18076	793,18076	
			- муниципальный бюджет	0,00000	15,87950	15,87950	
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000	

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Согласовано:

Начальник отдела городского строительства администрации города Евпатории Республики Крым

Т.Е. Истакова

Начальник департамента финансов администрации города Евпатории Республики Крым

С.А. Стельмашук



26.05.2024