

Наименование программы: Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды городского округа Евпатория
Республики Крым».

Ответственный исполнитель: Департамент городского хозяйства
администрации города Евпатории Республики Крым.

Отчетный год: за 2024 год.

**Годовой отчет
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальной программы «Формирование
современной городской среды городского округа
Евпатория Республики Крым» за 2024 год**

Дата составления отчета: 01.04.2025

Ответственный исполнитель: Тоширова П.С.

Номер телефона: (36569) 6-61-23

E-mail: dghbuh@mail.ru

Начальник департамента
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым



О.В. Посидайло

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» за 2024 год

«Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» (далее - программа) утверждена постановлением администрации города Евпатории Республики Крым от 25.12.2017 № 3401-п, с изменениями от 28.05.2019 № 960-п, от 06.11.2019 № 2280-п, от 17.12.2019 № 2699-п, от 21.09.2020 № 1675-п, от 19.01.2021 № 24-п, от 23.04.2021 № 641-п, от 27.07.2021 № 1377-п, от 21.09.2021 № 1884-п, от 21.12.2021 № 2794-п, от 24.12.2021 № 2822-п, от 23.05.2022 № 1039-п, от 16.06.2022 № 1300-п, от 12.10.2022 № 2340-п, от 30.01.2023 № 236-п, от 21.03.2023 № 770-п, от 11.04.2023 № 1190-п, от 14.08.2023 № 2525-п, от 22.11.2023 № 516-п, от 07.03.2024 № 526-п, от 30.09.2024 № 2920-п, от 25.11.2024 № 3719-п, от 07.03.2025 № 461-п.

Ответственным исполнителем по мероприятиям программы является департамент городского хозяйства администрации города Евпатории Республики Крым.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена по постановлению администрации города Евпатории Республики Крым от 07.03.2025 № 461-п «О внесении изменений в постановление администрации города Евпатории Республики Крым от 25.12.2017 № 3401-п "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым»

Планируемый объем и источники финансирования муниципальной программы в 2024 году всего **238 924,52853 тыс. руб.**, в том числе:

- федеральный бюджет **54 211,17240 тыс. руб.**
- бюджет Республики Крым **9 327,82884 тыс.руб.**
- бюджеты субъектов РФ **166 539,45751 тыс.руб.**
- муниципальный бюджет **8 846,06978 тыс.руб.**

Объем освоенных бюджетных средств за 2024 год всего **236 614,76434 тыс.руб.**, что составляет 99,03 % от запланированного финансирования.

- федеральный бюджет 54 211,17237 тыс. руб.
- бюджет Республики Крым 9 327,82884 тыс.руб.
- бюджеты субъектов РФ 166 500,61901 тыс.руб.
- муниципальный бюджет 6 575,14412 тыс.руб.

Сведения о ходе реализации муниципальной программы:

Задача 1. Формирование современной городской среды городского округа Евпатория.

На реализацию целей задачи 1 в 2024 году было направлено 238 924,52853 тыс. руб., в т. ч. из федерального бюджета -54 211,17240 тыс. руб., из бюджета Республики Крым - 9 327,82884 тыс. руб., из бюджетов субъекта РФ - 166 539,45751 тыс.руб., из бюджета городского округа Евпатория Республики Крым - 8 846,06978 тыс. руб.

Степень освоения бюджетных средств по мероприятиям задачи 1 составляет 99,99 % от запланированных, в сумме 156 677,28480 тыс. руб.

В рамках мероприятия 1.1. Проведен капитальный ремонт дворовой территории по адресу г. Евпатория, ул. Советская, 4,6,8,10, г.Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16,16а,18,20а, г. Евпатория, ул.13 Ноября 79,81,83, г. Евпатория, пр-т Победы, 55,55а,57, г. Евпатория, ул.9 Мая 88,86,84, пр-т. Победы, 62, г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников, 11,13,15,

г. Евпатория, ул. Луговая, 9, г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 22, 24, г. Евпатория, ул. 9 Мая, 108, 108А, 108Б, 108В, 112, 122, 124, г. Евпатория, пр-т. Победы 46, 60, 70.

В рамках мероприятия 1.1. оплачены работы за капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. Советская, 4, 6, 8, 10, подрядчик ИП Бегас В.П.; г. Евпатория, ул. имени 60-летия Октября 16, 16а, 18, 20а, подрядчик ИП Бегас В.П.; г. Евпатория, ул. 13 Ноября 79, 81, 83, подрядчик ИП Бегас В.П.; г. Евпатория, пр-т Победы, 55, 55а, 57, подрядчик ИП Бегас В.П.; г. Евпатория, ул. 9 Мая 88, 86, 84, пр-т. Победы, 62, подрядчик ИП Бегас В.П.; г. Евпатория, пгт. Новоозерное, ул. Г. Десантников, 11, 13, 15, подрядчик ИП Бегас В.П.; г. Евпатория, ул. Луговая, 9, подрядчик ИП Бегас В.П.; г. Евпатория, пгт. Мирный, ул. Сырникова, 22, 24, подрядчик ИП Бегас В.П.; г. Евпатория, ул. 9 Мая, 108, 108А, 108Б, 108В, 112, 122, 124, подрядчик ИП Бегас В.П.; г. Евпатория, пр-т. Победы 46, 60, 70 подрядчик ИП Бегас В.П.

В рамках мероприятия 1.7. Проведены работы по текущему ремонту 32 контейнерных площадок на территории МО ГО Евпатория РК, поставщик ИП Малышко Елена Викторовна на общую сумму выполненных работ 3 000,00000 тыс.руб.

В рамках мероприятия 1.9. Проведены работы по благоустройству территорий 3 многофункциональных площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория, поставщик Общество с ограниченной ответственностью «Благо-Крым» на общую сумму выполненных работ 9 300,00000 тыс.руб.

Степень освоения бюджетных средств по мероприятиям задачи 2 составляет 97,19 % от запланированных, в сумме 82 247,24373 тыс. руб.

В рамках мероприятия 2.1. Выполнены работы по благоустройству территорий по объекту: «Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории- площадь Фестивальная», подрядчик ИП Пекарников Анатолий Николаевич, на сумму 54 758,76000 тыс. руб.

Мероприятие 2.3. Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств, проведение экспертиз проектно-сметной документации на 2024 год запланированы в сумме 2 200,00000 тыс. руб., работы не проведены в связи с отсутствием лимитов, мероприятие не выполнено.

В рамках мероприятия 2.4. оплачены услуги установки систем видеонаблюдения общественных территорий на общую сумму 188,78537 тыс.руб., подрядчик ООО "Центр Механизации".

В рамках мероприятия 2.5. установлены 6 остановочных павильонов на общую сумму 2 699,93273 тыс.руб., подрядчик ИП Бузинский Алексей Андреевич.

В рамках мероприятия 2.6. благоустроены 4 детских игровых площадки на общую сумму 15 000,00000 тыс.руб.:

- работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Евпатория, пгт. Мирный, ул Сырникова 31-32, на сумму 669,79345 тыс. руб., подрядчик ИП Бегас Виталий Петрович.

- работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Евпатория, ул. имени 60 летия ВЛКСМ 12, 14, на сумму 1 413,41431 тыс. руб., подрядчик ИП Бегас Виталий Петрович.

- работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: г. Евпатория, набережная Лазурная, на сумму 11 108,11169 тыс. руб., подрядчик ИП Бегас Виталий Петрович.

- работы по благоустройству территории детской игровой площадки, расположенной по адресу: пгт. Новоозерное, ул. Героев Десантников, 25, на сумму 1 808,68055 тыс. руб., подрядчик ИП Бегас Виталий Петрович.

В рамках мероприятия 2.7. благоустроены контейнерные площадки для сбора ТКО на общую сумму 6 270,00159 тыс.руб.:

- Благоустройство общественных территорий в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО в городском округе Евпатория Республики Крым в количестве 32 штук, на сумму 5 440,00000 тыс. руб, подрядчик Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю».

- Благоустройство общественных территорий в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО в городском округе Евпатория Республики Крым, на сумму 305,60106 тыс. руб, подрядчик ИП Анохин Сергей Валентинович.

- Благоустройство общественных территорий в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО в городском округе Евпатория Республики Крым, на сумму 359,14853 тыс. руб, подрядчик ИП Анохин Сергей Валентинович.

- Благоустройство общественных территорий в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО в городском округе Евпатория Республики Крым, на сумму 165,25200 тыс. руб, подрядчик ИП Анохин Сергей Валентинович.

В рамках мероприятия 2.8. проведена закупка 60 контейнеров на общую сумму 1 020,00000тыс.руб.:

- Благоустройство общественных территорий (в части закупки контейнеров для сбора ТКО) на сумму 425,00000 тыс. руб, подрядчик ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАТАРСТАН-КРЫМ».

- Благоустройство общественных территорий (в части закупки контейнеров для сбора ТКО) на сумму 595,00000 тыс. руб, подрядчик ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТАТАРСТАН-КРЫМ».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации программы проводится с использованием показателей выполнения программы, мониторинга и оценки степени достижения целевых значений, которые позволяют проанализировать ход выполнения программы.

Методика оценки эффективности Программы (далее - методика) представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам муниципальной программы) и по итогам реализации Программы в целом, как результативности Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию Программы.

1. Степень реализации мероприятий оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей форме:

$$СРм = Мв / М,$$

где:

СРм - степень реализации мероприятий программы;

Мв - количество мероприятий программы, выполненных в полном объеме, из числа

М - общее количество мероприятий программы, запланированных к реализации в отчетном году.

II. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетных и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и основных мероприятий муниципальной программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения, рассчитывается по формуле:

SSyЗобщ - общая степень соответствия запланированному уровню расходов;
Зфобщ - фактические расходы на реализацию программы в отчетном году;
Зпобщ - плановые расходы на реализацию программы в отчетном году.

III. Оценка эффективности использования средств бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета по следующей формуле:

ССуобщ - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств бюджета.

IV. Для оценки степени достижения целей и решения задач программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели (задачи) программы.

СДпз - степень достижения планового значения показателя, характеризующего цели и задачи программы;

[illegible]

V. Оценка эффективности реализации программы рассчитывается в зависимости от значений оценки степени реализации программы и оценки эффективности использования средств бюджета по следующей формуле:

$$\text{ЭРп} = \text{СРп} * \text{Эйс},$$

где:

ЭРп - эффективность реализации программы;

СРп - степень реализации программы;

Эйс - - эффективность использования средств бюджета.

$$\text{ЭРп} = 0,99 * 0,91 = 0,9$$

Эффективность реализации программы признается исходя из полученного значения согласно таблице.

Численное значение	Качественная характеристика программы
$\text{ЭРп} > 0,9$	высокая
$0,75 < \text{ЭРп} < 0,9$	средняя
$0,6 < \text{ЭРп} < 0,75$	удовлетворительная
$\text{ЭРп} < 0,6$	неудовлетворительная

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы признается средняя.

Начальник департамента
городского хозяйства администрации
города Евпатории Республики Крым



О.В. Посидайло

Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы «Формирование современной городской среды городского округа
Евпатория Республики Крым» за 2024 год

№	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Отклонение, %	Примечания
Задача 1. Формирование современной городской среды городского округа Евпатория						
1	Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными)	ед.	1	1	100,0	
2	Количество благоустроенных дворовых территорий (с нарастающим итогом)	ед.	120	120	100,0	
3	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения о сотрудничестве	объектов	7	7	100,0	
4	Количество дворовых территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других	объектов	122	111	91,0	Не проведена корректировка планового значения показателей
5	Количество благоустроенных территорий общего пользования (с нарастающим итогом)	объектов	30	27	90,0	Не проведена корректировка планового значения показателей
6	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения о	объектов	4	4	100,0	
7	Количество общественных территорий, на которых обеспечена доступность зданий, сооружений для инвалидов и других маломобильных групп	объектов	39	39	100,0	
8	Количество отремонтированных контейнерных площадок (с	ед.	70	70	100,0	
9	Количество оборудованных детских игровых площадок (с нарастающим	ед.	145	145	100,0	
10	Площадь отремонтированного покрытия тротуаров (с нарастающим итогом)	кв.м.	41 568,33	41 568,33	100,0	
11	Площадь отремонтированного покрытия внутридворовых проездов и парковочных карманов во дворах (с	кв.м.	65 275,1	65 275,1	100,0	

12	Количество разработанной проектно-сметной документации	смет	64	64	100,0	
13	Количество благоустроенных (установленных) остановочных павильонов в рамках Соглашения о	объектов	10	10	100,0	
14	Количество разработанных проектно-сметных документов территорий в рамках Соглашения о	смет	6	6	100,0	
15	Количество благоустроенных (установленных) площадок для сбора твердых коммунальных отходов в рамках Соглашения о сотрудничестве.	объектов	16	16	100,0	
16	Реализованные мероприятия по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации Соглашения.	ед.	10	10	100,0	
17	Реализованные мероприятия по установке площадок для сбора ТКО в рамках	ед.	32	32	100,0	
18	Реализованные мероприятия по установке детских игровых площадок в рамках реализации Соглашения.	ед.	4	4	100,0	
19	Количество благоустроенных общественных территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом).	объектов	1	1	100,0	
20	Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве (с нарастающим итогом).	объектов	1	1	100,0	
21	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды (в том числе путем интернет-голосования), от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании	процентов	30	30	100,0	
22	Количество разработанной проектно-сметной документации в рамках субсидии из бюджета Республики Крым бюджету муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым на благоустройство территорий в рамках реализации государственной программы реформирования жилищно-	смет	30	30	100,0	

23	Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств, источником которых являются средства Резервного фонда Правительства Российской Федерации	объектов	6	6	100,0	
24	Реализованные мероприятия по благоустройству и установке многофункциональных	ед.	3	3	100,0	
25	Реализованные мероприятия по закупке контейнерных баков для сбора ТКО в рамках реализации Соглашения.	ед.	60	60	100,0	

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Евпатория Республики Крым» за 2024 год

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Исполнение мероприятия
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период	Исполнение годового объема финансирования, %		
								5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Благоустройство дворовых территорий	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	150 150,15014	156 677,28480	156 677,28468	100,00%		
	- федеральный бюджет		0,00000	0,00000	0,00000				
	- бюджет Республики Крым		0,00000	8 835,00000	8 835,00000	100,00%			
	- бюджеты субъектов РФ		150 000,00000	144 232,90751	144 232,90742	100,00%			
	- муниципальный бюджет		150,15014	3 609,37729	3 609,37726	100,00%			
	- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000					
1.1	Капитальный ремонт дворовых территорий в рамках реализации Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики Крым	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	150 150,15014	144 377,28480	144 377,28468	100,00%	Проведен капитальный ремонт 10 дворовых территорий	
			- федеральный бюджет	0,00000	0,00000	0,00000			
			- бюджет Республики Крым	0,00000	0,00000	0,00000			
			- бюджеты субъектов РФ	150 000,00000	144 232,90751	144 232,90742	100,00%		
			- муниципальный бюджет	150,15014	144,37729	144,37726	100,00%		
			- внебюджетные источники	0,00000		0,00000			
1.2	Благоустройство территорий за счёт средств, источником финансового обеспечения которых являются средства резервного фонда Правительства Российской Федерации	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Мероприятие в 2024 году не предусмотрено	
			- федеральный бюджет	0,00000					
			- бюджет Республики Крым	0,00000					
			- бюджеты субъектов РФ	0,00000					
			- муниципальный бюджет	0,00000					
			- внебюджетные источники	0,00000					

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Исполнение мероприятия
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период	Исполнение годового объема финансирования, %		
								5	
1	2	3	4						
1.3	Строительный контроль и технический надзор по благоустройству дворовых территорий	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Мероприятие в 2024 году не предусмотрено	
	- федеральный бюджет		0,00000						
	- бюджет Республики Крым		0,00000						
	- бюджеты субъектов РФ		0,00000						
	- муниципальный бюджет		0,00000						
	- внебюджетные источники			0,00000					
1.4	Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству дворовых территорий, проведение экспертиз проектно-сметной документации	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Мероприятие в 2024 году не предусмотрено	
	- федеральный бюджет		0,00000						
	- бюджет Республики Крым		0,00000						
	- бюджеты субъектов РФ		0,00000						
	- муниципальный бюджет		0,00000						
	- внебюджетные источники			0,00000					
1.5	Благоустройство придомовых территорий и ремонт детских игровых площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Мероприятие в 2024 году не предусмотрено	
	- федеральный бюджет		0,00000						
	- бюджет Республики Крым		0,00000						
	- бюджеты субъектов РФ		0,00000						
	- муниципальный бюджет		0,00000						
	- внебюджетные источники			0,00000					
1.6	Поставка сборно-разборных металлических защитных конструкций для контейнерных площадок	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Мероприятие в 2024 году не предусмотрено	
	- федеральный бюджет		0,00000						
	- бюджет Республики Крым		0,00000						
	- бюджеты субъектов РФ		0,00000						
	- муниципальный бюджет		0,00000						

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Исполнение годового объема финансирования, %	Исполнение мероприятий
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			- внебюджетные источники	0,00000						
1.7	Ремонт (текущий ремонт) контейнерных площадок	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	100,00%	Проведены работы по текущему ремонту 32 контейнерных площадок на территории МО ГО Евпатория РК		
			- федеральный бюджет	0,00000						
			- бюджет Республики Крым	0,00000						
			- бюджет субъекта РФ	0,00000						
			- муниципальный бюджет	0,00000	3 000,00000	3 000,00000	100,00%			
			- внебюджетные источники	0,00000						

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Исполнение годового объема финансирования, %	Исполнение мероприятий
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1.8	Услуги по приобретению, установке, содержанию и ремонту автоматического дорожного блокиратора «Боллард»	ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "Порядок"	Всего, в т.ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Мероприятие в 2024 году не предусмотрено		
- федеральный бюджет			0,00000							
- бюджет Республики Крым			0,00000							
- бюджеты субъектов РФ			0,00000							
- муниципальный бюджет			0,00000							
			- внебюджетные источники	0,00000						
1.9	Благоустройство и установка многофункциональных площадок	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	0,00000	9 300,00000	9 300,00000	100,00%	Проведены работы по благоустройству территорий 3 многофункциональных площадок на территории муниципального образования городской округ Евпатория		
- федеральный бюджет			0,00000	0,00000						
- бюджет Республики Крым			0,00000	8 835,00000	8 835,00000	100,00%				
- бюджеты субъектов РФ			0,00000	0,00000						
- муниципальный бюджет			0,00000	465,00000	465,00000	100,00%				
- внебюджетные источники			0,00000	0,00000						
2	Благоустройство общественных территорий	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	121 322,87288	82 247,24373	79 937,47966	97,19%			
- федеральный бюджет			99 000,00000	54 211,17240	54 211,17238	100,00%				
- бюджет Республики Крым			900,00000	492,82884	492,82883	100,00%				
- бюджеты субъектов РФ			21 301,55000	22 306,55000	22 267,71159	99,83%				
- муниципальный бюджет			121,32288	5 236,69249	2 965,76686	56,63%				
			- внебюджетные источники	0,00000	0,00000	0,00000				

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Исполнение мероприятия
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период	Исполнение годового объема финансирования, %		
								5	
1	2	3	4						
2.1	Капитальный ремонт общественных территорий	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	100 000,00000	54 829,57948	54 758,75997	99,87%	Проведены работы по благоустройству территорий по объекту: «Капитальный ремонт общественной территории города Евпатории-площадь Фестивальная»	
	- федеральный бюджет		99 000,00000	54 211,17240	54 211,17238	100,00%			
	- бюджет Республики Крым		900,00000	492,82884	492,82883	100,00%			
	- бюджеты субъектов РФ								
	- муниципальный бюджет		100,00000	125,57824	54,75876	43,61%			
	- внебюджетные источники								
2.2	Строительный контроль и технический надзор по благоустройству общественных территорий	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	0,00000	0,00000	0,00000		Мероприятие в 2024 году не предусмотрено	
	- федеральный бюджет		0,00000						
	- бюджет Республики Крым		0,00000						
	- бюджеты субъектов РФ		0,00000						
	- муниципальный бюджет		0,00000						
	- внебюджетные источники		0,00000						

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Исполнение годового объема финансирования, %	Исполнение мероприятия
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2.3	Проектно - изыскательские работы, разработка дизайн-проектов и проектно-сметной документации по благоустройству общественных пространств, проведение экспертиз проектно-сметной документации	ДГХА г. Евпатории РК, МБУ "УГХ"	Всего, в т.ч.	0,00000	2 200,00000	0,00000				Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием лимитов бюджетных обязательств, из-за несвоевременного закрытия договоров и не высвобождением лимитов, договоры не заключались
			- федеральный бюджет	0,00000						
			- бюджет Республики Крым	0,00000						
			- бюджеты субъектов РФ	0,00000						
			- муниципальный бюджет	0,00000	2 200,00000	0	0,00%			
			- внебюджетные источники	0,00000						

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Исполнение мероприятий
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период	Исполнение годового объема финансирования, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2.4	Установка систем видеонаблюдения общественных территорий	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	0,00000	188,78537	188,78537	100,00%	Оплачены услуги установки систем видеонаблюдения общественных территорий	
	- федеральный бюджет		0,00000						
	- бюджет Республики Крым		0,00000						
	- бюджеты субъектов РФ		0,00000						
	- муниципальный бюджет		0,00000						
	- внебюджетные источники	0,00000			188,78537	188,78537	100,00%		
2.5	Благоустройство общественных территорий (в части установок остановочных павильонов)	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	0,00000	2 700,00000	2 699,93273		Оплачены услуги Благоустройство общественных территорий (в части установок 6 остановочных павильонов)	
	- федеральный бюджет		0,00000						
	- бюджет Республики Крым		0,00000						
	- бюджеты субъектов РФ		0,00000						
	- муниципальный бюджет		0,00000			2 700,00000	2 699,93273		100,00%
	- внебюджетные источники	0,00000							
2.6	Благоустройство общественных территорий	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч.	15 015,01502	15 000,00000	15 000,00000	100,00%	Проведены работы по благоустройству территории 4 детских игровых площадок	
	- федеральный бюджет								
	- бюджет Республики Крым								
	- бюджеты субъектов РФ		15 000,00000	14 985,00000	14 985,00000	14 985,00000	100,00%		
	- муниципальный бюджет		15,01502	15,00000	15,00000	15,00000	100,00%		
	- внебюджетные источники								

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Исполнение мероприятий
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период	Исполнение годового объема финансирования, %		
								5	
1	2	3	4						
2.7	Благоустройство общественных территорий(в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО)	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч. - федеральный бюджет - бюджет Республики Крым - бюджеты субъектов РФ - муниципальный бюджет - внебюджетные источники	6 307,85786	6 307,85786	6 270,00159	99,40%	Благоустройство общественных территорий в части обустройства контейнерных площадок для сбора ТКО в городском округе Евпатория Республики Крым	
	6 301,55000			6 301,55000	6 263,73159	99,40%			
	6,30786			6,30786	6,27000	99,40%			
2.8	Благоустройство общественных территорий(в части закупки контейнеров для сбора ТКО)	ДГХА г. Евпатории РК	Всего, в т.ч. - федеральный бюджет - бюджет Республики Крым - бюджеты субъектов РФ - муниципальный бюджет - внебюджетные источники	0,00000	1 021,02102	1 020,00000	99,90%	Благоустройство общественных территорий (в части закупки 60 контейнеров для сбора ТКО)	
					1 020,00000	1 018,98000	99,90%		
					1,02102	1,02000	99,90%		
		ИТОГО по Программе:	Всего, в т.ч. - федеральный бюджет - бюджет Республики Крым - бюджеты субъектов РФ - муниципальный бюджет	271 473,02302	238 924,52853	236 614,76434	99,03%		
				99 000,00000	54 211,17240	54 211,17238	100,00%		
				900,00000	9 327,82884	9 327,82883	100,00%		
				171 301,55000	166 539,45751	166 500,61901	99,98%		
				271,47302	8 846,06978	6 575,14412	74,33%		

№	Наименование программных мероприятий	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.					Исполнение годового объема финансирования, %	Исполнение мероприятий
				Утвержденный план финансирования на соответствующий финансовый год	Уточненный план финансирования на соответствующий финансовый год	Факт за отчетный период	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	0,00000	0,00000	8	9
			всего бюджетные источники	0,00000	0,00000					

* объем финансирования указан по сводной бюджетной росписи на 2024 год по состоянию на 31.12.2024 г.

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Начальник департамента городского хозяйства администрации города Евпатории РК

О.В. Посиданю

20 г.

Исполнитель

Тел. 66127

Согласовано:

Начальник департамента финансов администрации города Евпатории РК С.А. Стельманчук

